

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 17/16.7.2025 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησίων

Αριθμός Απόφασης 77/2025**Π ε ρ ί λ η ψ η****Έγκριση παράτασης έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»**

Στα Βριλήσσια σήμερα, 16 Ιουλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησίων συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, οδός Κισσάβου 11, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 12170/11-7-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ. 98/8182/26.01.2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Πισιμίση διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ότι από τα είκοσι εννέα (29) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:

Συμμετέχοντες-Παρόντες

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
8. ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
10. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
11. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
14. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
15. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
18. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Απόντες:

1. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
3. ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
4. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΚΟΥΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
8. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
9. ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ
10. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Προσελεύσεις:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προσήλθε κατά την έναρξη της συνεδρίασης (προ ημερησίας ερωτήσεις-απαντήσεις).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 8, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 9/2025):

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ προσήλθε κατά την έναρξη της συνεδρίασης (προ ημερησίας ερωτήσεις-απαντήσεις-συζήτηση).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 8, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 9/2025):

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 8, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 9/2025):

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ προσήλθε κατά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερησίας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Πισιμίσης προσκλήθηκε νομίμως και παρέστη στη συνεδρίαση.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα Τσίτσα Αθανασία, ορισμένη με την υπ' αριθμ.57/2025 Απόφαση Δημάρχου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ενημέρωσε με σχετική επιστολή για την απουσία της από την παρούσα συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την ΑΔΣ 72/2025 που ελήφθη σε συνέχεια της 16^{ης}/18-6-2025 κατεπείγουσας διαπεριφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θέμα που κατατέθηκε σύμφωνα με την παρ.2, του άρθρου 8, του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ 9/2025): «Ασφαλής λειτουργία Παιδικών Χαρών Δήμου Βριλησίων» με εισηγητή τον Αρχιμανδρίτη Βασίλειο εκπροσωπώντας την δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Βριλησίων» ως επικεφαλής, συζητήθηκε χωρίς λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Κάππας Χρήστος, αφού διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτοντας υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 11025/24-6-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1. Για την υλοποίηση του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ**», συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών η υπ' αριθ. **4/2024** μελέτη του έργου, εκτιμώμενης αξίας 2.850.000,00 €.
2. Με την υπ' αριθ. **26/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: Ρ7ΚΩΩ9Ρ-ΩΓΓ, εγκρίθηκε η υπ' αριθ. **4/2024** μελέτη, η κατασκευή του εν λόγω έργου, καθώς και η επιλογή αναδόχου για την υλοποίησή

του, με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

3. Με την υπ' αρ. **27/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 62ΜΚΩ9Ρ-856, εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.
4. Με την υπ' αρ. **120/2024** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: 9ΛΡΥΩ9Ρ-6ΩΚ, εγκρίθηκε η κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» στον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.», ο οποίος υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με ποσοστό έκπτωσης 23,46 % .
5. Η εργολαβική σύμβαση υπεγράφη την 22η Ιουλίου 2024, και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου **12112/22.07.2024**, η οποία προβλέπει:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.405.773,75 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)	253.039,28 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.658.813,03 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)	248.821,95 €
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	1.907.634,98 €
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	230.000,00 €
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	31.687,56 €
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	66.012,90 €
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	2.235.335,44 €

6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τη διακήρυξη και τη σύμβαση του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης δηλαδή η περαίωση του έργου τοποθετείται στις **21.07.2025**.
7. Το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», αφορά στην κατασκευή αγωγών διανομής ύδατος, προς κατάργηση διανομής ύδατος από τους παλαιούς αγωγούς από αμίαντο. Οι νέοι αγωγοί ύδρευσης προβλέπεται να είναι από πολυαιθυλένιο (HPDE) 3ης γενιάς. Οι νέοι αγωγοί κατασκευάζονται σε νέα θέση, με κατά τι μεγαλύτερη διάμετρο για την βελτίωση των χαρακτηριστικών του δικτύου, και την εξάλειψη μικρών προβλημάτων παροχών και πιέσεων στις εν λόγω περιοχές.
Με το προτεινόμενο έργο προβλέπεται η αντικατάσταση παλαιών αγωγών από Ρ.Υ.Υ. που λόγω παλαιότητας, παρουσιάζουν πολλές βλάβες ετησίως με αποτέλεσμα την σπατάλη σημαντικών πόρων στην αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου.
Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή ορισμένων αγωγών, σε διάφορες περιοχές του Δήμου, για την βέλτιστη λειτουργία του δικτύου, στα πλαίσια των αποτελεσμάτων της “μοντελοποίησης” του δικτύου ύδρευσης και των πορισμάτων αυτής, για την καλύτερη κυκλοφορία του ύδατος και την ομαλοποίηση των πιέσεων του δικτύου στις διάφορες περιοχές του Δήμου, που στο παρελθόν παρουσίαζαν διάφορα σχετικά προβλήματα και παράπονα των υδροληπτών.

Τέλος προβλέπεται η σύνδεση τερματικών αγωγών του δικτύου με παρακείμενους αγωγούς για την ομαλότερη κυκλοφορία του ύδατος και την δημιουργία βρόγχων στην “αρχιτεκτονική” δομή του δικτύου.

Παράλληλα, με το έργο προβλέπεται η κατασκευή των αντίστοιχων παροχών ύδρευσης στους παρόδιους υδρολήπτες, κατά μήκος των οδών που γίνεται η κατασκευή των νέων αγωγών.

Ο ανάδοχος του έργου με την υπ’ αριθ. Πρωτοκόλλου **10472/17.06.2025** αίτησή του, ζητά να του χορηγηθεί χρονική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες δηλ. μέχρι **21.01.2026**, αναφέροντας ότι: *«Εξαιτίας των συνεχών αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και των πολλών εμποδίων λόγω δικτύων κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητά του».*

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

- την ανωτέρω αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,
- το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την **21.07.2025** χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8α του ν. 4412/2016
- τα άρθρα 72 και 74α του Ν.3852/2010 (αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής)
- το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου)
- τα υπ’ αριθ. 13533/14-02-2024 και 20541/04-03-2024 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ σύμφωνα με τα οποία: *«Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο»*
- το γεγονός ότι με την εν λόγω αίτηση χρονικής παράτασης της σύμβασης δεν προκύπτει καμία τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου αυτής,

προτείνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την **21.01.2026**.

Κατόπιν των ανωτέρω,

παρακαλούμε όπως προκαλέσετε Απόφαση με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο να:

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»,

κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την **21.01.2026**.



ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.



ΔΤΥ 19.06.25
ΓΕ.Εργαστήριο 15
κ. ΠΑΡΑΣΚΕ
ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ
24/06/25

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αθήνα, 17-06-2025

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος, το συμβατικό πέρας του έργου εκπνέει στις 21-07-2025.

Εξ αιτίας των συνεχών αρχαιολογικών ευρημάτων κατά την εκτέλεση του έργου και των πολλών εμποδίων λόγω δικτύων κοινής ωφελείας (ΟΚΩ), προέκυψαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα μας.

Ως εκ τούτου, αιτούμαστε χρονική παράταση του συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών κατά 6 μήνες, ήτοι νέα ημερομηνία περάτωσης 21-01-2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν4412/2016 (παρ. 8 α).

Με Εκτίμηση
Για την Ανάδοχο

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 11025/24-6-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Τη διάταξη του άρθρου 65 του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α, του ν. 3852/2010
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 10472/17-6-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας και τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν,
- Το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του έργου δεν είναι δυνατή μέχρι την **21.07.2025** χωρίς αυτό να οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.
- Τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8α του ν. 4412/2016
- Τα υπ' αριθ. 13533/14-02-2024 και 20541/04-03-2024 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ σύμφωνα με τα οποία: *«Ως προς το ζήτημα της έγκρισης παράτασης χρονικής διάρκειας συμβάσεων έργου, προμήθειας ή υπηρεσίας, η εκτιμώμενη αξία των οποίων υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο μέχρι του οποίου επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, αρμόδιο όργανο για τη λήψη της σχετικής απόφασης είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν οικονομικές επιβαρύνσεις οι οποίες αυξάνουν το συμβατικό αντάλλαγμα και τροποποιούν το φυσικό ή οικονομικό της αντικείμενο»*
- Το γεγονός ότι με την εν λόγω αίτηση χρονικής παράτασης της σύμβασης δεν προκύπτει καμία τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου αυτής και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με είκοσι τρεις (23) θετικές ψήφους**

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 21.01.2026.

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **7 7 /2025**

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό
και υπογράφεται ως κατωτέρω

Τα Μέλη

1. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
2. ΤΖΙΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΛΗ
3. ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
5. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
6. ΜΠΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ (ΔΑΝΗΣ)
8. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
9. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΗ)
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
11. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
13. ΔΗΜΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΕΡΝΕΣΤΟΣ (ΑΚΗΣ)
14. ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
17. ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
18. ΑΡΣΕΝΗ – ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
19. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
22. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Χρήστος Κάππας